



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
 DIREZIONE AREA VIABILITA'-EDILIZIA-BENI CULTURALI-
 DIREZIONE VIABILITA'

STRADE DELL'UFFICIO DEL TERRITORIO DELLE BASSE MADONIE

SP 112 "DEL LANDRO" E STRADA INTERCOMUNALE N.3 "DI BORBO VICARETTO" LAVORI
 DI M.S. PER II POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IMPORTO € 300.000,00

CUP:D37H19001390001

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE N.			

TITOLO ELABORATO

9 CRONOPROGRAMMA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI

(Geom. Fabrizio Immesi) 		
-----------------------------	--	--

COLLABORATORI

0	0	
---	---	--

data

~~17 SET 2019~~

protocollo

~~073501~~

VISTO: IL RUP

(Ing. Girolamo Schiera)

VERIFICA:

Come da rapporto conclusivo di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.

n. ~~118 SET 2019~~

del ~~073800~~

IL RUP

VALIDAZIONE

10 SET 2019

073914

IL RUP

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE DEI LAVORI	ANNO 2019 - 2020						IMPORTI €
	1	2	3	4	5	6	
1 Per scavi, rinterrati, demolizioni, scarificazioni, rilevati etc.	9081,451	9081,451					18.162,90
2 Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo per lavori stradali		39675,879	39675,879	39675,879	39675,879	39675,879	198.379,40
3 Per opere provvisoria di sicurezza	1591,732	1591,732	1591,732	1591,732	1591,732		7.958,66
Per Lavori in economia	1651,000	1651,000	1651,000	1651,000	1651,000		8.255,00
							-
							-
							-
							-
Avanzamento mensile	12.324,18	52.000,06	42.918,61	42.918,61	42.918,61	39.675,88	
Avanzamento progressivo	12.324,18	64.324,25	107.242,86	150.161,47	193.080,08	232.755,96	TOTALE 232.755,96

inizio lavori

fine lavori