



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA INFRASTRUTTURE

DIREZIONE VIABILITA'

STRADE PROVINCIALI DELL'AREA CENTRO - ZONA A

**LAVORI DI M.O. E PRONTO INTERVENTO, SPALAMENTO NEVE, PULIZIE TOMBINI E
RIPARAZIONE PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI**

Importo €. 150.000,00

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE N.			

TITOLO ELABORATO

9 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

I PROGETTISTI

(Ing. Elio Venturella) 		
----------------------------	--	--

(Geom. Pietro Faraone) 		
----------------------------	--	--

--	--	--

data

protocollo

VISTO: IL RUP

(Geom. Giuseppe Pitarresi)

VERIFICA:

Come da verbale redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023

n.

Del

IL RUP

(Geom. Giuseppe Pitarresi)

VALIDAZIONE

IL RUP

(Geom. Giuseppe Pitarresi)

n.

Del

RIEPILOGO:Prev. 05/05/2025 - 02/08/2025 = 90 gg. Giorni lavorativi Prev.65 gg.

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	MAGGIO/25					GIUGNO/25					LUGLIO/25					AGOSTO/25				
					4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	
Scavi, trasporti,rinterri, rilevati, demolizioni, conglomerati cementizi, rilevati, compensi	6.135,46	05/05/2025	05/06/2025	31	5																			
Sovrastrutture, pavimentazioni stradali	47.711,85	05/06/2025	02/08/2025	59						5										2				
Servizio di pulizia cunette, tombini, ecc	53.190,64	05/05/2025	13/07/2025	70	5										13									
Conglomerati cementizi, casseforme, acciaio (cunette)	2.076,59	20/06/2025	24/07/2025	35						20										24				
Opere provvisionali di sicurezza	3.330,58	05/05/2025	02/08/2025	90	5															2				
TOTALE	112.444,92																							
MESE					MAGGIO/25					GIUGNO/25					LUGLIO/25					AGOSTO/25				

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

**Lavori di M.O. e pronto intervento, spalamento neve,
pulizie tombini e riparazione piano viabile in tratti
saltuari**

Importo €150.000,00

Prezzario Regionale 2024 LL.PP e voci di analisi

FASI	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERA OPERAZIONE																							
	2024												2025											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Attività di progettazione																								
Tempo di approvazione																								
Tempo di finanziamento																								
Procedura di aggiudicazione																								
Esecuzione lavori																								
Collaudo/regolare esecuzione																								