



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 1297/2024
Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0.0/3/2022

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - Lavori urgenti di impermeabilizzazione della copertura palestra e corpi annessi e ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene - CUP D67H22000530003 - CIG 945748210B - Liceo Classico G. Ugdulena via del Mazziere 15 - Termini Imerese (PA) - Impresa aggiudicataria Longo Costruzioni s.r.l. con sede in Cammarata (AG)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 07/03/2024
Il Dirigente
Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Su indicazioni del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) Ing. Valerio Randazzo nominato con D.D. n. 07 del 19/01/2019, il Responsabile del procedimento amministrativo ha predisposto la seguente proposta di determinazione dirigenziale che sottopone all'esame del Dirigente e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi anche potenziali.

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanamente n. 3 del 22 gennaio 2024 di "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011";

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di "Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati";

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanamente n. 2 del 22 gennaio 2024 di "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024";

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 14 del 14 febbraio 2024 "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario";

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 34 del 4 marzo 2019 con il quale è stata ridefinita la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 26 del 21 febbraio 2022 che approva la nuova Macro-Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e delle Posizioni Organizzative;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanamente n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

Vista la D.D. n. 6149 del 29/12/2023 con la quale è stato conferito all'ing. Salvatore Concialdi l'incarico di E.Q. denominata "E.Q. di Area Servizio di Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM".

Vista la D.D. n. 07 del 19/01/2019 di nomina dell'Ing. Valerio Randazzo quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per i "Lavori per il ripristino delle condizioni di agibilità della palestra - Istituto di Istruzione Superiore "Duca degli Abruzzi - Libero Grassi" sede di via Fazio n. 1 in Palermo".

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

Evidenziato che in applicazione dell’art. 26 dell’allegato “F”: Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2023-2025, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22 giugno 2023, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come modificato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- con D.D. n. 5736 del 20/12/2022 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato “Liceo Classico “G. Ugdulena” via del Mazziere, 15 - Termini Imerese - Lavori urgenti di impermeabilizzazione della copertura della palestra e corpi annessi e ripristino delle condizioni di sicurezza ed igiene” dell’importo complessivo di € 360.000,00 di cui € 244.342,90 per lavori a base d’asta, € 34.213,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 81.443,51 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con lo stesso provvedimento:
 - è stata prenotata la spesa di € 360.000,00 relativa al progetto esecutivo denominato “Liceo Classico “G. Ugdulena” via del Mazziere, 15 - Termini Imerese - Lavori urgenti di impermeabilizzazione della copertura della palestra e corpi annessi e ripristino delle condizioni di sicurezza ed igiene;
 - si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., utilizzando la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul ME.PA di CONSIP S.p.A sul portale www.acquistinretepa.it, previa consultazione, ove esistenti, di n. **5 (cinque)** O.E., nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e procedendo per la selezione degli stessi mediante sorteggio, sulla stessa piattaforma ME.PA;
 - è stata demandata la Direzione Gare Contratti Innovazione Tecnologica le funzioni di Centrale di Committenza ausiliaria per l’espletamento della procedura di affidamento dell’appalto dei lavori di cui alla presente proposta di importo complessivo dei lavori pari ad euro € 278.556,49, come da quadro economico allegato alla presente proposta, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., utilizzando la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul ME.PA di CONSIP S.p.A sul portale www.acquistinretepa.it, previa consultazione, ove esistenti, di n. **5 (cinque)** O.E., nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e procedendo per la selezione degli stessi mediante sorteggio, sulla stessa piattaforma ME.PA, dopo l’applicazione dei filtri di seguito indicati: 1) CPV (Categoria di abilitazione del fornitore):

45261420-4 Lavori di impermeabilizzazione - 45453000-7 Lavori di ripristino; 2) Qualificazione: OG1 - Classifica II; 3) Area Geografica di interesse: Sicilia e con applicazione del criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto delle "Modalità operative per l'applicazione della rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii." adottate da questo Ente con prot. n.76864 del 25/09/2018 ed escludendo gli operatori economici invitati nell'ultima procedura nelle categorie anzidette;

- con D.D. n. 5996 del 28/12/2022, verificato che l'appalto relativo all'intervento "Liceo Classico "G. Ugdulena" Via del Mazziere, 15 - Termini Imerese - Lavori urgenti di impermeabilizzazione della copertura della palestra e corpi annessi e ripristino delle condizioni di sicurezza ed igiene" rientra nella fattispecie di cui al principio 5.4.9 lett. a), b), d) ed e) è stata attivata la conservazione delle risorse relative al finanziamento, nel Fondo Pluriennale Vincolato con variazione esigibilità nell'esercizio finanziario 2023 (Prog. 3950/2022);
- il R.U.P. a seguito di accordi con la Direzione Gare e Contratti, ha proceduto all'espletamento della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 5 (cinque) O.E. individuati a seguito di indagine di mercato avviata mediante avviso di manifestazione di interesse e con successivo sorteggio individuando n. 5 (cinque) O.E. in possesso dei requisiti per l'affidamento dei lavori di cui all'iniziativa progettuale denominata "Liceo Classico "G. Ugdulena" via del Mazziere, 15 - Termini Imerese - Lavori urgenti di impermeabilizzazione della copertura della palestra e corpi annessi e ripristino delle condizioni di sicurezza ed igiene" invitati a presentare offerta economica sulla piattaforma di acquisti in rete della pubblica Amministrazione Me.PA., con R.d.O. n. 3352870 del 21/12/2022;
- il R.U.P. valutate le offerte economiche pervenute, esaminata la documentazione amministrativa, dichiarata conforme a quanto richiesto, ha proceduto ad aggiudicare l'appalto all'O.E. "Longo Costruzioni s.r.l." con sede in Cammarata (AG) - P. IVA 02595110848 - che ha presentato l'offerta più conveniente con un ribasso d'asta del 10,20% sull'importo a base d'asta di € 244.342,90 pari ad € 24.922,98 e quindi per un importo netto di € 219.419,92 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 34.213,59 oltre IVA al 22% giusta D.D. n. 2371 del 26/05/2023 (Prog. 1670/2023 - Sogg. 36953 - OGVAS 150643/2023 all'OGSPE 1547/2022 - Imp. da n. 2925/2023 a 2930/23 da OGSPE 1547/2022);
- eseguita la verifica del possesso dei requisiti prescritti con esito positivo, è stato aggiudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto relativo al progetto esecutivo denominato "Liceo Classico "G. Ugdulena" via del Mazziere, 15 - Termini Imerese - Lavori urgenti di impermeabilizzazione della copertura della palestra e corpi annessi e ripristino delle condizioni di sicurezza ed igiene" all'impresa "Longo Costruzioni s.r.l." con sede in Cammarata (AG) - P. IVA 02595110848 - per l'importo netto contrattuale pari ad € 219.419,92 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 34.213,59 oltre IVA al 22%, giusta D.D. n. 3208 del 18/07/2023 (Prog. n. 2214/2023);
- in data 02/08/2023 i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, alla ditta affidataria, come da verbale di pari data redatto dal R.U.P. e D.L. e sottoscritto dalla ditta affidataria dei lavori;

- in data 20/09/2023 è stato stipulato il contratto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) - acquisito agli atti della Direzione con prot. 66947 del 20/09/2023 (Reg. n. 101 del 20/09/2023) - con la ditta affidataria dei lavori;
- ai sensi dell'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per dare ultimati i lavori è previsto in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori del 02/08/2023;

Richiamato il parere tecnico n. 1 del 1/02/2024, circa l'ammissibilità della variante trasmessa con prot. n. 15414 del 26/02/2024, con il quale il RUP approva la perizia di variante e rappresenta che:

- nel corso dei lavori si è reso necessario apportare alcune modifiche al programma progettuale approvato, per la risoluzione dei problemi riscontrati nel corso dell'esecuzione dei lavori e migliorare nel suo complesso il buon esito dei lavori;
- in conseguenza di quanto sopra espresso, si è reso necessario armonizzare le previsioni di progetto e, a tal fine l'ufficio della D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo dei lavori di € 283.328,22 al netto del ribasso d'asta del 10,20% con un incremento dell'importo contrattuale di € **29.694,70** si presenta come da quadro economico comparativo di seguito riportato:

Quadro Economico	Originario Euro	Quadro Post Gara D.D. n. 32084 del 18/07/2023 Euro	Perizia di Variante Euro	Differenz e Euro
SOMMANO I LAVORI	278.556,4 9	278.556,49	310.417,88	
Costi sicurezza a detrarre	34.213,59	34.213,59	44.832,97	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	244.342,9 0	244.342,90	265.584,91	
Importo dei lavori ribassato del 10,20% (importo contrattuale compresi Oneri di sicurezza)		253.633,51	283.328,2 1	29.694,70
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori	61.282,43	55.799,37	62.332,21	6.532,84
Imprevisti	9.364,95	9.364,95	0,00	- 9.364,95
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.)	5.571,13	5.571,13	6.208,36	637,23
Oneri di conferimento a discarica	5.000,00	5.000,00	5.252,36	252,36
Versamento per Autorità Nazionale Anti Corruzione	225,00	225,00	225,00	
Economie da r.a + IVA		30.406,03	2.653,85	-

				27.752,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	81.443,51	106.366,48	76.671,78	- 29.694,70
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00

- dall'analisi del quadro economico comparato sopra riportato si evince come le variazioni rimangono nell'ambito delle somme del finanziamento originario dell'appalto; l'incremento dell'importo contrattuale è pari a € 29.694,70 inferiore al 20% rispetto all'importo contrattuale originario;
- l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari ad € 283.328,21 con un incremento di € 29.694,70 rispetto all'importo contrattuale originario che trova copertura finanziaria tra le Somme a Disposizione del quadro economico di progetto giusta D.D. n. 2371 del 26/05/2023 e D.D. n. 3208 del 18/07/2023;
- l'aumento complessivo delle spese è pari ad € 37.117,13 per incremento dell'IVA al 22% di € 6.532,84 sul maggiore importo contrattuale di € 29.694,70 e delle spese tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di € 637,23.

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSALE:	"PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - Lavori urgenti di impermeabilizzazione della copertura palestra e corpi annessi e ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene - CUP D67H22000530003 - CIG 945748210B - Liceo Classico G. Ugdulena via del Mazziere 15 - Termini Imerese (PA) - Impresa aggiudicataria Longo Costruzioni s.r.l. con sede in Cammarata (AG)"
-----------------	---

Dato atto che su richiesta del R.U.P. prot. n. 15414 del 26/02/2024 è stata predisposta la presente proposta di determinazione dirigenziale.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il RUP dichiara che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso.

Ritenuto necessario prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva, trasmessa in data 26/02/2024 con prot. n. 14414 ed approvata dal RUP con parere n. 1 del 1/02/2024 relativa al progetto esecutivo "Liceo Classico "G. Ugdulena" via del Mazziere, 15 - Termini Imerese - Lavori urgenti di impermeabilizzazione della copertura della palestra e corpi annessi e ripristino delle condizioni di sicurezza ed igiene", redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., composta da:

- parere tecnico Rep. n. 1 del 1/02/2024 reso dal RUP;
- Relazione tecnica;
- computo metrico estimativo;

- analisi nuovi prezzi unitari;
- quadro comparativo di raffronto con QTE di progetto;
- elenco nuovi prezzi;
- quadro comparativo progetto e PVS;
- schema atto di sottomissione.

Visto:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”*;
- la legge 8 giugno 1990, n.142 *“Ordinamento delle autonomie locali”*, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. *“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* che, tra le altre cose, reca norme in materia di *“ordinamento finanziario e contabile”*;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 *“Norme sull’ordinamento degli enti locali”*;
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”*;
- la documentazione agli atti.

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva, trasmessa in data 26/02/2024 con prot. n. 14414 ed approvata dal RUP con parere n. 1 del 1/02/2024 ,relativa al progetto esecutivo *“Liceo Classico “G. Ugdulena” via del Mazziere, 15 - Termini Imerese - Lavori urgenti di impermeabilizzazione della copertura della palestra e corpi annessi e ripristino delle condizioni di sicurezza ed igiene”*, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., composta da:

- parere tecnico Rep. n. 1 del 1/02/2024 reso dal RUP;
- Relazione tecnica;
- computo metrico estimativo;
- analisi nuovi prezzi unitari;
- quadro comparativo di raffronto con QTE di progetto;
- elenco nuovi prezzi;
- quadro comparativo progetto e PVS;
- schema atto di sottomissione;

con il seguente quadro economico:

Quadro Economico Perizia di Variante

Importi in Euro	
SOMMANO I LAVORI	310.417,88
Costi sicurezza a detrarre	44.832,97
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	265.584,91
Importo dei lavori ribassato del 10,20% (importo contrattuale compresi Oneri di sicurezza)	283.328,21
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
IVA su lavori	62.332,21
Imprevisti	0,00
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.)	6.208,36
Oneri di conferimento a discarica	5.252,36
Versamento per Autorità Nazionale Anti Corruzione	225,00
Economie da r.a + IVA	2.653,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	76.671,78
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	360.000,00

3. di dare atto che:

- come attestato dal R.U.P. la perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (comprensivo degli oneri per la sicurezza) è pari ad € 283.328,22 con maggiore importo contrattuale di € 29.694,70 rispetto all'importo contrattuale originario che trova copertura finanziaria tra le Somme a Disposizione del quadro economico di progetto giusta D.D. n. 2371 del 26/05/2023 e D.D. n. 3208 del 18/07/2023;
- dall'analisi del quadro economico sopra riportato, si evince come le variazioni del quadro economico rimangono nell'ambito delle somme del finanziamento originario dell'appalto, e che le maggiori somme occorrenti per gli incrementi contrattuali per quanto sopra espresso, e come da quadro economico di perizia, sono desunti dagli imprevisti, dagli oneri di conferimento a discarica e quota parte del ribasso e IVA su r.a.;
- l'aumento complessivo delle spese è pari ad € 37.117,13 per incremento dell'IVA al 22% di € 6.532,84 sul maggiore importo contrattuale di € 29.694,70 e delle spese tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di € 637,23;

4. di dare atto che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2023-2025, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22 giugno 2023, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è l'Ing. Valerio Randazzo;

- il responsabile del procedimento, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/2019, per la sola fase istruttoria del presente provvedimento, viene individuato nel dipendente Ing. Salvatore Concialdi incaricato di E.Q. denominata "Area Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM". Permangono in capo al R.U.P. le responsabilità procedurali e le competenze attribuite dal D. Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013 nonché dal D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.2.;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

**Il Collaboratore
Amministrativo**

Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di EQ

Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Ing. Valerio Randazzo

Allegati:

1. Parere tecnico rep. n. 1 del 01/02/2024;
2. Relazione tecnica di variante;
3. Computo Metrico Estimativo;
4. Analisi nuovi prezzi;
5. Quadro economico di raffronto con Q.T.E. di progetto;
6. Elenco nuovi prezzi;
7. Quadro comparativo progetto e perizia di variante;
8. Schema Atto Sottomissione.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'