



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6782/2024
Tit./Fasc./Anno 6.5.4.0.0.0/1/2021

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica" - Edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana sito in corso Umberto I - A.P.Q. Area Interna Madonie - PO FESR 2014/2020 - Linea d'azione 10.7.1 - POC 2014/2020 - CUP: D95B18000980002 - CIG 9873771D94 - Impresa aggiudicataria "Cascio Giuseppe "con sede in Gangi (PA)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Maurizio Magro Malosso.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Maurizio Magro Malosso con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 26/11/2024

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Ing. Maurizio Magro Malosso, nominato R.U.P. dell'intervento con D.D. n. 424 del 30/01/2023, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione dirigenziale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario *ad acta* in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 22 gennaio 2024 di *"Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011"*;

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di *"Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati"*;

Vista la deliberazione del Commissario *ad acta* in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 2 del 22 gennaio 2024 di *"Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024"*;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 14 febbraio 2024 *"Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario"*;

Visto il *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)"* - Approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 5 aprile 2024.

Visto il Decreto del sindaco Metropolitan n. 96 del 05 luglio 2024 di *"Modifica e integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)"*.

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 34 del 4 marzo 2019 con il quale è stata ridefinita la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 26 del 21 febbraio 2022 che approva la nuova Macro-Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e delle Posizioni Organizzative;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 82 del 13 giugno 2024 di Modifica ed integrazione della Struttura Organizzativa dell'Ente di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 64 del 21 marzo 2023.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della

Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre.

Vista la D.D. n. 424 del 30/01/2023 di nomina dell'Ing. Maurizio Magro Malosso quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per gli "Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica - Edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana (PA) sito in Corso Umberto I - A.P.Q. Area Interna Madonie - "Madonie resilienti laboratorio di futuro".

Visto l'art 226 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12.

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

Evidenziato che in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 50 del 05 aprile 2024 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- con D.D. n. 710 del 15/02/2023 si è preso atto della proposta formulata 10/02/2023 dal R.U.P. Ing. Maurizio Magro Malosso, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in ordine alla costituzione del gruppo di lavoro per gli "Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica - Edificio sede dell' Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana" sito in Corso Umberto I - A.P.Q. Area Interna Madonie - Madonie resilienti laboratorio di futuro - CUP D95B18000980002";
- con D.D. n. 2717 del 16/06/2023:
 - si è preso atto dell'aggiornamento al Prezzario Regione Sicilia OO.PP. anno 2022 degli elaborati economici, del progetto esecutivo denominato "Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica" - Edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana sito in corso Umberto I - A.P.Q. Area Interna Madonie - PO FESR 2014/2020 - Linea d'azione 10.7.1- CUP D95B18000980002" dell'importo complessivo di € 470.000,00 , di cui € 370.903,09 per lavori a base d'asta, € 9.222,59 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 89.874,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo degli "Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica" - Edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana sito in corso Umberto I - A.P.Q. Area Interna Madonie - PO FESR 2014/2020 - Linea d'azione 10.7.1- CUP D95B18000980002" di cui al finanziamento "D.D. n. 252 del 20/06/2022 Regione Siciliana - Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale - *Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF* - Strategia Nazionale Aree Interne - PO FESR 2014/2020 - Linea d'azione 10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, verifica sismica, attrattività e innovatività, accessibilità impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" e successivo "D.D. 189 del 24/05/2023 - Regione Siciliana - Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale - *Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF* - Area Interna Madonie - *Asse 10 - Azione 10.7.1 - Programma Operativo Regionale PO FESR Sicilia 2014 - 2020*";
- è stata prenotata la spesa di € 470.000,00 relativa al progetto esecutivo denominato "Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica" - Edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana sito in corso Umberto I - A.P.Q. Area Interna Madonie - PO FESR 2014/2020 - Linea d'azione 10.7.1- CUP D95B18000980002";
- si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., utilizzando la procedura telematica denominata R.d.O., eseguita sul MEPA di Consip S.p.A sul portale www.acquistinretepa.it, previa consultazione di **n. 5 (cinque)** O.E., demandando alla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, l'espletamento delle procedure di gara, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020 e ss.mm.ii. con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con D.D. n. 3426 del 01/08/2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, i "Servizi tecnici di direzione lavori, misura e contabilità" nell'ambito degli "Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica" - Edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana sito in corso Umberto I - A.P.Q. Area Interna Madonie - PO FESR 2014/2020 - Linea d'azione 10.7.1 - CUP: D95B18000980002", al professionista Ing. Giuseppa Castiglia - P. IVA 03732220821 - con studio in Castelbuono (PA).

Considerato che:

- in data 12 e 13 luglio 2023 sono state espletate dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, le procedure di gara giusta Verbale di

gara del 13 luglio 2023 - prot. n. 51753 del 13/07/2023 - ed il Seggio di gara, ha individuato come migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, l'offerta presentata dall'O.E. "Cascio Giuseppe" - P. IVA 05078250825 - con sede in Gangi (PA), che ha offerto il ribasso percentuale di 20,6387% sull'importo a base di gara di € 3870.903,09 pari ad € 76.549,58 e pertanto l'importo netto risulta di € 294.353,51 oltre € 9.222,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% e pertanto, è risultata aggiudicataria ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con D.D. n. 3207 del 18/07/2023 sono stati aggiudicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori relativi al progetto esecutivo denominato "Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica" - Edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana sito in corso Umberto I - A.P.Q. Area Interna Madonie - PO FESR 2014/2020 - Linea d'azione 10.7.1- CUP D95B18000980002", all'impresa "Cascio Giuseppe" - P. IVA 05078250825 - con sede in Gangi (PA), che ha offerto un ribasso del 20,6387% sull'importo a base di gara di € 370.903,09 pari ad € 76.549,58 e pertanto l'importo netto risulta di € 294.353,51 oltre € 9.222,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con l'importo netto contrattuale pari ad € 303.576,10 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, e approvato il verbale di gara del 13/07/2023 - trasmesso dalla Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica con nota prot. n. 51831 del 13/07/2023 - vista la nota del R.U.P. del 17/07/2023 - acquisita agli atti della Direzione con prot. n. 52688 del 18/07/2023;
- con lo stesso provvedimento si è dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace a seguito di verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- con D.D. n. 3612 del 10/08/2023 è stato aggiudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., eseguita la verifica del possesso dei requisiti prescritti con esito positivo, l'appalto relativo agli "Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica" - Edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana sito in corso Umberto I - A.P.Q. Area Interna Madonie - PO FESR 2014/2020 - Linea d'azione 10.7.1- CUP D95B18000980002" all'impresa "Cascio Giuseppe" - P. IVA 05078250825 - con sede in Gangi (PA) per l'importo netto contrattuale pari ad € 303.576,10 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- con D.D. n. 3426 del 01/08/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 il *Servizio tecnico di Direzione lavori, misura e contabilità* al professionista ing. Giuseppa Castiglia, con studio in Castelbuono - P. IVA 0373222082.

Richiamata la relazione sull'ammissibilità della variante trasmessa dal sottoscritto RUP con prot. n. 94217 del 21/11/2024, con la quale si rappresenta che:

- in corso d'opera con sopralluoghi in cantiere eseguiti dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., è stata riscontrata la necessità di variare alcune

lavorazioni previste in progetto per far fronte alle circostanze imprevedibili riscontrate;

- pertanto, alla luce delle intervenute esigenze, si è reso necessario armonizzare le previsioni di progetto e, a tal fine su autorizzazione del R.U.P. dell'Appalto, il Direttore Lavori ha redatto la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) comma 1) e 2) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per eventi non previsti e non prevedibili in sede progettuale e le cui modifiche non alterano la natura del contratto e l'originaria natura dei lavori, in quanto non vengono introdotte lavorazioni di tipologia diversa, ma solo voci per la definizione di aspetti di dettaglio, finalizzate a consentire l'esecuzione dei lavori in maniera completa, a regola d'arte e permettono di migliorare la qualità degli spazi scolastici comuni e le condizioni di sicurezza;
- la perizia di variante e suppletiva, datata 30/12/2023, costituita dai seguenti elaborati: *"Relazione tecnica; Elaborati grafici, Analisi prezzi, Elenco nuovi Prezzi, Computo metrico estimativo e quadro economico, Quadro economico rimodulato, Quadro di confronto, Cronoprogramma, Calcolo incidenza manodopera, Schema atto sottomissione e concordamento nuovi prezzi, Parcella competenze tecniche*, non altera la natura e la destinazione delle opere e lo scopo prefissato dall'intervento;
- per le lavorazioni da eseguire si è reso necessario concordare (ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49) n. 69 (sessantanove) nuovi prezzi, di cui n. 61 (sessantuno) rilevati dal prezzario unico regionale per lavori pubblici, 2^a semestre, n. 7 (sette) nuovi prezzi dal prezzario DEI Manutenzione 2^a semestre e n. 1 (uno) nuovo prezzo mediante analisi prezzi;
- il quadro economico della perizia di variante e suppletiva confrontato con quello del progetto esecutivo e del contratto del prot. n. 76249 del 20/10/2023, risulta come di seguito si riportato:

QUADRO DI CONFRONTO TRA IMPORTI SPESA (Progetto esecutivo - contratto d'appalto- perizia variante e suppletiva del 30-12-2023)								
DESCRIZIONE	Progetto originario aggiornato (2° sem. 2022)		Da contratto prot. 76249 del 20/10/2023		Perizia variante suppletiva 30/12/2023		Confronto spesa periz. var. - contratto.	
	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo + (€)	Importo - (€)
Importo complessivo dei lavori al lordo	380.125,68	380.125,68	380.125,68		393.243,32			
A detrarre oneri speciali sicurezza:	9.222,59		9.222,59		-7.815,52			
Importo lavori soggetto al ribasso d'asta	370.903,09		370.903,09		385.427,80			
Importo del ribasso d'asta (20,6387%),			76.549,58		-79.547,29			
Lavori al netto del ribasso d'asta (20,6387%),			294.353,51		305.880,51			
oneri diretti della sicurezza :			9.222,59		7.815,52			
A) Sommano i lavori al netto			303.576,10	303.576,10	313.696,03	313.696,03	10.119,93	
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE								
B ₁) Imprevisti (compreso IVA)	19.427,46		20.427,46		0,00			-20.427,46
B ₂) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	225,00		225,00		225,00		0,00	0,00
B ₃) Assicurazione dipendenti spese carattere strumentale	1.500,00		1.500,00		0,00			-1.500,00
B ₄) Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 ≤ 2% di A	7.602,51		7.602,51		7.723,90		121,39	
B ₅) Oneri conferimento in discarica	4.000,00		4.000,00		4.707,21		707,21	
B ₆) Compensi CSE Qcl. 12 e D.L.	14.270,79		13.893,13		26.140,91		12.247,78	
B ₇) IVA su lavori 10%	39.012,57		30.357,61		31.369,60		1.011,99	
B ₈) IVA e oneri previdenziali competenze (22%+4%+IVA su 4%)	3.835,99		3.835,99		1.555,15			-2.280,84
	89.874,32	89.874,32	81.841,70	81.841,70	71.721,77	71.721,77		
Sommano in totale		470.000,00		385.417,80	385.417,80	385.417,80	24.208,30	-24.208,30
C) Economie per l'Ente								
C ₁) Economie da ribasso d'asta (20,6387%) verbale gara 13/07/2023			76.549,58		76.549,58			
C ₂) Economie da IVA su ribasso d'asta (10% di C ₂)			7.654,96		7.654,96			
C ₃) Economie su competenze tecniche			377,66		377,66			
Sommano			84.582,20	84.582,20	84.582,20	84.582,20		
				470.000,00		470.000,00		

Richiamata l'appendice alla relazione del R.U.P. sull'ammissibilità della variante e il parere tecnico del 29/01/2024, trasmessa con nota prot. n. 94217

del 21/11/2024, con il quale il sottoscritto R.U.P. approva perizia di variante e rappresenta che:

- per il completamento dell'opera con nota prot. n. 22580 del 19/03/2024 è stato richiesto all'Assessorato Istruzione e Formazione - Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria - di conoscere se per l'intervento in questione fosse stata prevista copertura finanziaria diversa dal PO FESR 2014 - 2020;
- con nota prot. n. 2036 del 25/03/2024, l'Ufficio Speciale pr l'Edilizia Scolastica dell'Assessorato Regionale, ha comunicato di *"aver inserito l'intervento nell'elenco dei fabbisogni degli interventi da riprogrammare con i fondi POC 2014-2020 per l'ammontare di e 470.000,00"*;
- l'Ufficio Speciale per l'Edilizia dell'Assessorato Regionale, con nota prot. n. 3852 del 13/06/2024 ha comunicato che: **1)** con Deliberazione di Giunta n. 133 del 03/04/2024 *"Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020"* sono state assegnate delle risorse per il completamento delle iniziative, ivi compresa l'iniziativa progettuale in argomento per un importo di € 470.000,00, già avviate con il PO FESR 2014-2020; **2)** con D.D. n. 812 del 28/05/2024 l'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - ha assegnato i capitoli di nuova istituzione sia di entrata che di spesa, nelle more della definizione dell'iter burocratico dei Fondi POC;
- con nota prot. n. 48444 del 18/06/2024 è stata inoltrata richiesta alla Direzione Ragioneria Generale di questo Ente la riprogrammazione dell'intervento in argomento, per l'importo di € 470.000,00 mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione nell'esercizio finanziario 2024;
- con nota 7020 del 05/11/2024 - acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 88497 del 05/11/2024 è stato notificato a questo Ente, il D.D. n. 409 del 28/10/2024 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale - *Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF* - Decreto di imputazione su *"POC 2014/2020 - Assegnazioni dello Stato Asse 4 ex Azione 10.7.01 del PO FESR 2014/2020 (Aree Interne Madonie)"* con il quale sono ammessi a finanziamento n. 3 (tre) interventi SNAI Aree Interne Madonie del beneficiario Città Metropolitana di Palermo, per l'importo complessivo di € 486.822,92 con le risorse a valere sul *"POC 2014/2020 Assegnazione dello stato Asse 4 ex Azione 10.7.01 del PO FESR 2014/2020"*: 1) Comune di Castellana Sicula - AIMA 05A - CUP D54I19001190001 - Cod. Caronte SI_1_33499; 2) Comune di Gangi - AIMA 05B - CUP D84I19000870001 - Cod. Caronte SI_1_33500; 3) Comune di Petralia Soprana - AIMA 05C - CUP D95B18000980002 - Cod. Caronte SI_1_33501;
- con D.D. n. 5113 del 20/11/2024:
 - si è preso atto del D.D. n. 409 del 28/10/2024 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale - *Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF* - Decreto di imputazione su *"POC 2014/2020 - Assegnazioni dello Stato Asse 4 ex Azione 10.7.01 del PO FESR 2014/2020 (Aree Interne Madonie)"* con il quale sono ammessi a finanziamento n. 3 (tre) interventi SNAI Aree Interne Madonie del

beneficiario Città Metropolitana di Palermo, per l'importo complessivo di € 486.822,92 con le risorse a valere sul "POC 2014/2020 Assegnazione dello stato Asse 4 ex Azione 10.7.01 del PO FESR 2014/2020",

- è stata accertata la somma di € 469.750,00 al capitolo di entrata 403063.024 (cod. 04.02.01.02) previsto nel PEG 2024;
- è stata impegnata la spesa di € 469.750,00 relativa agli "Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica" - Edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana sito in corso Umberto I - A.P.Q. Area Interna Madonie - PO FESR 2014/2020 - Linea d'azione 10.7.1- CUP D95B18000980002", nel Bilancio 2024 al Capitolo di spesa 221114.050 (cod. 04.02.02.02.01.09) previsto nel Bilancio 2024 denominato: DIR. 11 - "Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica - Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana (PA) - (XG009)"
- la somma di € 250,00 quale contributo ANAC è stata spesa nell'annualità 2023 con D.D. n. 5328 del 27/11/2023 validata dal RIO ed è stata ammessa a valere sul precedente finanziamento PO FESR 2014/2020;
- dall'analisi del quadro economico comparato sopra riportato risulta che
 - a) l'importo lordo dei lavori della P.V.S. è pari a € 385.417,80, l'importo netto dei lavori è pari a € 313.696,03 (comprensivo di € 7.815,52 per oneri della sicurezza), con un maggior importo netto di lavori di € 10.119,93 pari al 3,33%, circa inferiore al quinto d'obbligo (art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rispetto l'importo netto dei lavori da contratto pari a € 303.576,10;
 - b) è tale da prevedere alla voce voce B₆ Compensi C.S.E. Qcl. 12 e D.L., somme per i servizi tecnici necessari per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.);
 - c) l'importo di € 84.582,20 risultante dalla somma degli importi: € 76.549,58 voce C₁ economie da ribasso d'asta (20,6387%) verbale di gara 13/07/2023; € 7.654,96 voce C₂ economie da IVA su ribasso d'asta (10% di C₂); € 377,66 voce C₃ economie su competenze tecniche; costituisce economia per l'Ente;
 - d) al maggior importo di spesa si fa fronte mediante una rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione, con una rimodulazione delle voci che le compongono, come risulta dal quadro di confronto della spesa tra Progetto esecutivo - contratto d'appalto-perizia variante e suppletiva del 30/12/2023);
- per l'introduzione di ulteriori lavorazioni, i tempi contrattuali vengono incrementati di n. giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSALE:	"PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica" - Edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana sito in corso Umberto I - A.P.Q. Area Interna Madonie - PO FESR 2014/2020 - Linea d'azione 10.7.1 - POC 2014/2020 - CUP: D95B18000980002 - CIG 9873771D94 - Impresa aggiudicataria "Cascio Giuseppe" con sede in Gangi (PA)"
-----------------	--

Dato atto che su richiesta del sottoscritto R.U.P. prot. n. 94217 del 21/11/2024, l'incaricato della E.Q. di supporto amministrativo, ing. Salvatore Concialdi, con la collaborazione del dipendente sig.ra Nunzia Silvana Portolano, ha predisposto la presente proposta di determinazione dirigenziale.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il R.U.P. dichiara: che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale.

Visto:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante *"Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"*;
- la legge 8 giugno 1990, n.142 *"Ordinamento delle autonomie locali"*, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. *"Provvedimenti in tema di autonomie locali."*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* che, tra le altre cose, reca norme in materia di *"ordinamento finanziario e contabile"*;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 *"Norme sull'ordinamento degli enti locali"*;
- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., *"Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"*;
- la documentazione agli atti.

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;;

2. di prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva, ritrasmessa in data in data 21/11/2024 con prot. n. 94217 ed approvata dal RUP, come da appendice alla relazione del RUP e parere tecnico del 29/01/2024 con

parere tecnico favorevole, relativa agli "Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica" - Edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana sito in corso Umberto I - A.P.Q. Area Interna Madonie - PO FESR 2014/2020 - Linea d'azione 10.7.1 - POC 2014/2020", redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) comma 1) e 2) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., composta da:

- Appendice alla relazione di ammissibilità della variante e parere tecnico del 29/01/2024;
- Parere tecnico del R.U.P. sull'ammissibilità della variante del 29/01/2024;
- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici;
- Analisi prezzi;
- Elenco nuovi prezzi;
- Computo Metrico e Quadro Economico;
- Quadro di confronto;
- Calcolo incidenza manodopera;
- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi,
- Parcella competenze tecniche;;

strutturata come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA Perizia variante suppletiva 30/12/2023			
	DESCRIZIONE	Importo (€)	Importo (€)
	Importo complessivo dei lavori al lordo	393.243,32	
	A detrarre oneri speciali sicurezza:	-7.815,52	
	Importo lavori soggetto al ribasso d'asta	385.427,80	
	Importo del ribasso d'asta (20,6387%),	-79.547,29	
	Lavori al netto del ribasso d'asta (20,6387%),	305.880,51	
	oneri diretti della sicurezza :	7.815,52	
A)	Sommano i lavori al netto	313.696,03	313.696,03
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B ₁₎	Imprevisti (compreso IVA)	0,00	
B ₂₎	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	225,00	
B ₃₎	Assicurazione dipendenti spese carattere strumentale	0,00	
B ₄₎	Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 ≤ 2% di A	7.723,90	
B ₅₎	Oneri conferimento in discarica	4.707,21	
B ₆₎	Compensi CSE Qcl. 12 e D.L.	26.140,91	
B ₇₎	IVA su lavori 10%	31.369,60	
B ₈₎	IVA e oneri previdenziali competenze (22%+4% +IVA su 4%)	1.555,15	
		71.721,77	71.721,77

	Sommano in totale		385.417,80
C)	Economie		
C ₁)	Economie da ribasso d'asta (20,6387%) verbale gara 13/07/2023	76.549,58	
C ₂)	Economie da IVA su ribasso d'asta (10% di C ₂)	7.654,96	
C ₃)	Economie su competenze tecniche	377,66	
	Sommano	84.582,20	84.582,20
			470.000,00

3. di dare atto che:

- come attestato dal RUP che la perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) comma 1) e 2) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dall'analisi del quadro economico comparato sopra riportato risulta che
 - a) l'importo lordo dei lavori della P.V.S. è pari a € 385.417,80, l'importo netto dei lavori è pari a € 313.696,03 (comprensivo di € 7.815,52 per oneri della sicurezza), con un maggior importo netto di lavori di € 10.119,93 pari al 3,33%, circa inferiore al quinto d'obbligo (art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rispetto l'importo netto dei lavori da contratto pari a € 303.576,10;
 - b) è tale da prevedere alla voce voce B₆) Compensi C.S.E. Qcl. 12 e D.L., somme per i servizi tecnici necessari per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)
 - c) l'importo di € 84.582,20 risultante dalla somma degli importi: € 76.549,58 voce C₁) economie da ribasso d'asta (20,6387%) verbale di gara 13/07/2023; € 7.654,96 voce C₂) economie da IVA su ribasso d'asta (10% di C₂); € 377,66 voce C₃) economie su competenze tecniche; costituisce economia per l'Ente;
 - d) al maggior importo di spesa si fa fronte mediante una rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione, con una rimodulazione delle voci che le compongono, come risulta dal quadro di confronto della spesa tra Progetto esecutivo - contratto d'appalto - perizia variante e suppletiva del 30/12/2023);
- per l'introduzione di ulteriori lavorazioni, i tempi contrattuali vengono incrementati di n. giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi;
- con successivo provvedimento si procederà alla regolarizzazione contabile della spesa di € 66.000,00 relativa alla liquidazione e pagamento quale anticipazione richiesta dall'impresa "Cascio Giuseppe" con sede in Gangi (PA), aggiudicataria dei lavori, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 207 del Decreto "Rilancio" n. 34 del 19/05/2020 e ss.mm.ii., per l'esecuzione degli "Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica" - Edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana sito in corso Umberto I - A.P.Q. Area Interna Madonie - PO FESR 2014/2020 - Linea d'azione 10.7.1" e la spesa di € 1.946,25 per liquidazione e pagamento incentivo funzioni tecniche, per le attività relative alla prima fase progettuale "fase di

affidamento dei lavori che si conclude con l'aggiudicazione definitiva", ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato giusta D.S.M. n. 211 del 11/11/2019, nell'ambito dell'iniziativa progettuale in argomento;

4. di dare atto che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 50 del 05 aprile 2024 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2019 è l'Ing. Maurizio Magro Malosso;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;
- ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 il RUP provvederà ad assolvere gli obblighi di comunicazione e di trasmissione all'ANAC,
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

**Il Collaboratore
Amministrativo**

Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di EQ

Ing. Salvatore Concialdi

Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.)

Ing. Maurizio Magro Malosso

Allegati:

1. Appendice alla Relazione del R.U.P. sull'ammissibilità della variante e parere tecnico del 29/01/2024;
2. Relazione del R.U.P. su ammissibilità della variante e parere tecnico;
3. Relazione tecnica;
4. Elaborati grafici;
5. Analisi prezzi;
6. Elenco nuovi prezzi;
7. Computo Metrico e Quadro Economico;
8. Quadro di confronto;
9. Calcolo incidenza manodopera;
10. Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi,
11. Parcella competenze tecniche.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'